

# CRONOPROGRAMMA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE F.TAPPANI E VIALE N.ARATA – PAVIMENTAZIONI, AIUOLE E ARREDO URBANO

		MESE 01 - 30gg	MESE 02 - 31gg
ATTIVITA'	Durata lavorazioni (gg consecutivi)		
ALLESTIMENTO CANTIERE	6		
DEMOLIZIONI E SCAVI	24		
OPERE A RETE	15		
OPERE A VERDE	16		
Totale gg	61		

		MESE 03 - 30gg	MESE 04 - 31gg
ATTIVITA'	Durata lavorazioni (gg consecutivi)		
SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI	24		
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10		
PAVIMENTAZIONI	21		
SMONTAGGIO CANTIERE	6		
Totale gg	61		

		MESE 05 - 30gg	MESE 06 - 31gg
ATTIVITA'	Durata lavorazioni (gg consecutivi)		
ALLESTIMENTO CANTIERE	6		
DEMOLIZIONI E SCAVI	24		
OPERE A RETE	15		
OPERE A VERDE	16		
Totale gg	61		

		MESE 07 - 30gg	MESE 08 - 31gg
ATTIVITA'	Durata lavorazioni (gg consecutivi)		
SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI	24		
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10		
PAVIMENTAZIONI	21		
SMONTAGGIO CANTIERE	6		
Totale gg	61		

		MESE 09 - 30gg	MESE 10 - 31gg
ATTIVITA'	Durata lavorazioni (gg consecutivi)		
ALLESTIMENTO CANTIERE	6		
DEMOLIZIONI E SCAVI	24		
OPERE A RETE	15		
OPERE A VERDE	16		
Totale gg	61		

		MESE 11 - 30gg	MESE 12 - 30gg
ATTIVITA'	Durata lavorazioni (gg consecutivi)		
SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI	24		
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10		
PAVIMENTAZIONI	21		
SMONTAGGIO CANTIERE	5		
Totale gg	60		

TOTALE GIORNI 365

Il TECNICO  
(Arch Massimo Rainaldi)